

Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Objekt: Rekonštrukcia KD

Č.	Kód položky	Popis položky	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	---------------	----	-----------------	-----------------	-------------

Zemné práce

1	111105111	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	62.000	0.548	40.771
2	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	289.000	0.734	254.551
3	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	14.450	10.693	185.417
4	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	289.000	0.905	313.854
5	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, na svahu do 1:5	m2	227.000	0.558	151.999
6	5819990011	Zemina rekultivačná ornica	m3	40.800	5.838	285.828

34 * 1,2

40.800

7	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	8.000	8.629	82.838
8	183403111	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	289.000	0.378	131.090
9	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	289.000	0.155	53.754
10	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	289.000	0.021	7.283
11	184301311	Výsadba sadenice ihličnatej dreviny bez vykopenia jamky pri výške sadenice nad 0, 60 m v zemine tr.1,2,3	ks	8.000	3.433	32.957
12	0266205775	Smrek obyčajný - Picea abies INVERSA, ihličnatá drevina vzpriameno rastúca	ks	1.000	25.300	30.360
13	0266205810	Borovica čierna - Pinus nigra PYRAMIDALIS, ihličnatá drevina vzpriameno rastúca	ks	3.000	29.308	105.509
14	0266184200	Tuja - Thuja occidentalis Malonyana, d 100 - 125 cm	ks	4.000	33.693	161.726
15	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	8.000	2.895	27.792
16	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	289.000	0.193	66.932
17	2524813000	Totálny herbicíd	kg	5.780	3.413	23.672
18	184806114	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny nad 6 do 8 m	ks	1.000	32.574	39.089
19	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0.039	580.840	27.184
20	2519115500	Hnojivo priemyslové balené	t	0.039	777.202	36.373
21	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0.160	32.408	6.222
22	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	28.600	16.008	549.395

Zemné práce

2,614.597