

Súpis vykonaných prác

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Objekt: Rekonštrukcia KD

| Č. | Kód položky | Popis položky | Mj | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|---------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|---------------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|-------|--------|
| 25 | 610991111 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami | m2 | 60.225 | 1.122 | 81.086 |
|----|-----------|---|----|--------|-------|--------|

"D1"+3x"O3"+"D7"+"D6"+"O7"+2x"O8"+"D5"+"O9"+"O10"+4x"O4"+"O5"+"D4"+"O11"+2x(1,2x0,65)+"D3"

54,75 * 1,1

60.225

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|-------|-------|--------|
| 26 | 612401391 | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 | ks | 8.000 | 9.980 | 95.808 |
|----|-----------|--|----|-------|-------|--------|

"domur. parapety a piliere M1, M2,M3,M10"

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-------|-------|--------|
| 27 | 612403399 | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy | m2 | 2.240 | 9.308 | 25.020 |
|----|-----------|---|----|-------|-------|--------|

"bleskozvod pod zateplením"

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|-------|---------|
| 28 | 612409991 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m | 113.970 | 1.879 | 256.980 |
|----|-----------|--|---|---------|-------|---------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|--------|-----------|
| 29 | 622464224 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová ryhovaná 2 mm | m2 | 523.140 | 12.047 | 7,562.722 |
|----|-----------|--|----|---------|--------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|-------|-----------|
| 30 | 622466116 | Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ - penetrácia | m2 | 523.140 | 1.604 | 1,006.940 |
|----|-----------|--|----|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|--------|------------|
| 31 | 625250023 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100mm - EPS-F 70, bez povrchovej úpravy | m2 | 474.920 | 38.406 | 19,847.734 |
|----|-----------|--|----|---------|--------|------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|--------|--------|-----------|
| 32 | 625250155 | Kontaktný zatepľovací systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 50 mm | m2 | 33.820 | 35.859 | 1,455.301 |
|----|-----------|--|----|--------|--------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|--------|-------|---------|
| 33 | 953946180 | Soklový profil 100 (hliníkový) pre zatepľovací systém | m | 84.250 | 7.833 | 791.916 |
|----|-----------|---|---|--------|-------|---------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|-------|-----------|
| 34 | 953996121 | Okenný a dverový dilatačný APU profil s integrovanou tkaninou 100mm | m | 227.940 | 3.769 | 1,030.927 |
|----|-----------|---|---|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|-------|---------|
| 35 | 953996131 | Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - 100x100 zvislý | m | 104.820 | 2.670 | 335.843 |
|----|-----------|--|---|---------|-------|---------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|--------|-------|---------|
| 36 | 953996142 | Rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou - 100x100 nepriznaný vo fasáde | m | 44.450 | 3.674 | 195.971 |
|----|-----------|---|---|--------|-------|---------|

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

32,686.248